

公共事業再評価の評価結果（対応方針）の報告について

公共事業の再評価について、令和8年2月26日付の奈良県公共事業評価監視委員会からの意見答申及び令和8年2月5日付の奈良県河川整備委員会からの意見答申の内容を踏まえ、下記の通り決定した。

記

令和7年度 公共事業の再評価結果一覧表

（奈良県公共事業評価監視委員会審議事業）

○道路事業

事業名称	事業路線・箇所	事業概要	摘要	提示した県の 対応方針案	委員会 審議結果	審議結果後の 対応方針
社会資本整備総合 交付金事業	(主) 天理王寺線 長楽工区	<ul style="list-style-type: none"> 採択年度:平成22年度 全体事業費:約4,300(百万円) 既投資額:約3,263(百万円) 進捗状況 進捗率:約76%(事業),約77%(用地) 事業区間:1,700m(500m進捗) 	④	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続
社会資本整備総合 交付金事業	(一) 結崎田原本線 結崎～三河工区	<ul style="list-style-type: none"> 採択年度:平成22年度 全体事業費:約8,800(百万円) 既投資額:約4,092(百万円) 進捗状況 進捗率:約47%(事業),約84%(用地) 事業区間:2,100m(0m進捗) 	④	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続
社会資本整備総合 交付金事業	(主) 天理王寺線 結崎工区	<ul style="list-style-type: none"> 採択年度:平成元年度 全体事業費:約1,100(百万円) 既投資額:約289(百万円) 進捗状況 進捗率:約29%(事業),100%(用地) 事業区間:200m(0m進捗) 	⑤	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続

事業名称	事業路線・箇所	事業概要	摘要	提示した県の 対応方針案	委員会 審議結果	審議結果後の 対応方針
無電柱化 推進計画事業	(都) 畝傍駅前通り線	<ul style="list-style-type: none"> 採択年度：平成22年度 全体事業費：約3,600(百万円) 既投資額：約2,214(百万円) 進捗状況 進捗率：約65%(事業),約68%(用地) 事業区間：373m (177m進捗) 	④	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続

○公営住宅整備事業

事業名称	事業路線・箇所	事業概要	摘要	提示した県の 対応方針案	委員会 審議結果	審議結果後の 対応方針
地域居住機能再生 推進事業	近鉄大福駅周辺地区	<ul style="list-style-type: none"> 採択年度：平成28年度 全体事業費：5,830(百万円) 既投資額：3,300(百万円) 進捗状況 進捗率：57% 	④	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続

○公園事業

事業名称	事業路線・箇所	事業概要	摘要	提示した県の 対応方針案	委員会 審議結果	審議結果後の 対応方針
社会資本整備総合 交付金事業及び 地域未来交付金	まほろば健康パーク	<ul style="list-style-type: none"> 採択年度：令和3年度 全体事業費：約4,148(百万円) 既投資額：0(百万円) 進捗状況 進捗率：0% 	⑤	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続

(奈良県河川整備委員会審議事業)

○河川事業

事業名称	事業路線・箇所	事業概要	摘要	提示した県の 対応方針案	委員会 審議結果	審議結果後の 対応方針
葛下川 河川改修事業	一級河川葛下川 ・王寺町葛下地内 L=200m ・香芝市下田東地内～香芝市別所地内 L=2,400m	・整備計画策定年度：H23年度 ・全体事業費：4,635（百万円） ・総投資額：1,393（百万円） ・進捗状況 事業区間：2,600m（1500m進捗） 整備率（延長）：58%	④	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続
高田川 河川改修事業	一級河川高田川 ・河合町長楽地内～広陵町笠地内 L=900m ・広陵町安部地内～大和高田市神楽地内 L=700m	・整備計画策定年度：H23年度 ・全体事業費：4,848（百万円） ・総投資額：1,385（百万円） ・進捗状況 事業区間：1,600m（1,080m進捗） 整備率（延長）：68%	④	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続
葛城川 河川改修事業	一級河川葛城川 広陵町弁財天地内～広陵町広瀬 L=1,000m 大和高田市土庫地内 L=350m 大和高田市今里川合方地内～大和高田市田井地内 L=1,100m 大和高田市奥田地内 L=900m 御所市今城地内～御所市御所地内 L=900m 御所市御所地内 L=200m	・整備計画策定年度：H23年度 ・全体事業費：10,451（百万円） ・総投資額：262（百万円） ・進捗状況 事業区間：4,450m（200m進捗） 整備率（延長）：4%	④	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続

事業名称	事業路線・箇所	事業概要	摘要	提示した県の 対応方針案	委員会 審議結果	審議結果後の 対応方針
曾我川 河川改修事業	一級河川曾我川 広陵町百済地内～大和高田市松塚地 内 L=2,000m 橿原市川西町地内～御所市戸毛地内 L=5,300m	・整備計画策定年度：H23年度 ・全体事業費：11,343（百万円） ・総投資額：2,779（百万円） ・進捗状況 事業区間：7,300m（510m進捗） 整備率（延長）：7%	④	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続
広瀬川 河川改修事業	一級河川広瀬川 広陵町大場地内～広陵町百済地内 L=4,000m	・整備計画策定年度：H23年度 ・全体事業費：5,627（百万円） ・総投資額：2,105（百万円） ・進捗状況 事業区間：4,000m（320m進捗） 整備率（延長）：8%	④	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続
小金打川 河川改修事業	一級河川小金打川 大和高田市松塚地内～橿原市曲川町 地内 L=1,900m	・整備計画策定年度：H23年度 ・全体事業費：3,601（百万円） ・総投資額：1,441（百万円） ・進捗状況 事業区間：1,900m（550m進捗） 整備率（延長）：29%	④	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続

※適用欄について

- ①事業採択後5年間を経過した時点で、未着工の事業
- ②事業採択後5年間を経過した時点で、継続中の事業
- ③事業採択前の準備・計画段階（ダム事業の実施計画、道路・街路事業の着工準備費等）で、5年間を経過している事業
- ④再評価実施後一定期間が経過している事業（いわゆる再々評価）
- ⑤その他、社会経済情勢の急激な変化等により再評価実施が必要な事業

以上